



ABDULLAH GÜL
ÜNİVERSİTESİ



2016

YATIRIM PROGRAMI İZLEME & DEĞERLENDİRME RAPORU

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Erkilet Bulvarı 38080 Kocasinan/KAYSERİ
2017

İçindekiler

YÖNETİCİ ÖZETİ	3
1. Genel Değerlendirme	4
MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE FARKLILAŞMA ODAĞI	4
KURULUŞUN MİSYONU	4
KURULUŞUN VİZYONU	4
TEMEL DEĞERLER	4
FARKLILAŞMA ODAĞI	4
KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI	5
KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ	5
2016 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	5
2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI	6
2. 2016 Yılı Proje Uygulamaları	6
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ	6
DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER	7
KAMPUS ALT YAPISI	8
MUHTELİF İŞLER	10
YAYIN ALIMI	14
YÜKSEKÖĞRETİMDE SOSYO-TEKNİK ÜNİVERSİTE EĞİTİM MODELİ SİSTEM VE SÜREÇ TASARIMI	14
AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ	16
MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI	16
2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU	18
2016 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU	19

YÖNETİCİ ÖZETİ



Üniversitemiz 21 Temmuz 2010 tarih ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6005 Sayılı Kanunun Ek 130. Maddesi ile kurulmuştur. Üniversitemiz genç ve dinamik yapısı ile uluslararası başarılarla imza atma yolunda bilim insanlarının buluşacağı, uluslararası tanınırlığı ve saygınlığı ile uluslararası marka bir üniversite olmayı hedeflemektedir.

Üniversitemiz 7 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 3 Merkez, 8 Daire Başkanlığı, Genel Sekreterlik ve Hukuk Müşavirliği ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporumuz, 2016 yılında gerçekleştirilen yatırım uygulamaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmış bir çalışmadır.

Sermaye Giderlerine ait ödenek tekliflerimizin tasarruf genelgelerine ve blokelere tabi tutulmadan aynen kabul edilmesi ve sağlanan olanaklarla yapılan işlerin kısa sürede hizmete alınması, inşaat maliyetlerini düşürecek ve Üniversitemiz ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacaktır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu kapsamında Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca hazırlanan ve Üniversitemizin 2016 yılı yatırım proje bilgilerini gösteren bu raporun hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder; “Abdullah Gül Üniversitesi 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu” nu kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım.

Saygılarımla,

Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU
Rektör

1. Genel Değerlendirme

MİSYON, VİZYON, TEMEL DEĞERLER VE FARKLILAŞMA ODAĞI

Kuruluşun Misyonu

Öğrenen odaklı yaklaşımıyla geleceği şekillendirecek bireyler yetiştirmek ve küresel sorunlara çözüm arayan bir araştırma üniversitesi olarak kurduğu ortaklıklarla bilgiyi değere dönüştürmeyi görev edinmiştir.

Kuruluşun Vizyonu

Üçüncü nesil üniversitelerin öncüsü olmak vizyonuna sahiptir.

Temel Değerler

- Akademinin saygınlığının ve öneminin bilincinde,
- Yenilikçi,
- Katılımcı,
- Girişimci,
- Estetik farkındalık ve etik sorumluluk sahibi,
- Toplumu önemseyen,
- Çevreyi önemseyen,
- Geleceğe odaklı,
- Farklılıklara saygılı ve uzlaşılı kültürüne sahip,
- Özgürlükçü,

Temel değerler ışığında faaliyet göstermektedir.

Farklılaşma Odağı

AGÜ bilime, bilimsel bilgi üretim süreçlerine, yenilikçi eğitime ve üniversite toplum etkileşimine uluslararası düzeyde önemli katkı yapmayı ve bu anlamda dünya çapında saygınlığı hedefleyen, yeni nesil bir araştırma üniversitesidir.

AGÜ'nün en önemli farkı araştırma, eğitim ve topluma katkı faaliyetlerini bütünleştirerek bu faaliyetler arasında sinerjiler yaratmayı hedeflemesidir. AGÜ'de araştırma, eğitim ve topluma katkı faaliyetleri birbirinden kopuk değildir; tüm faaliyetler birbirini destekleyecek ve besleyecek şekilde bütünleşik olarak ve kalite odaklı bir anlayışla yürütülür. Bu anlamda AGÜ geleneksel üniversite anlayışından uzaklaşarak toplum ortaklarıyla (iş ve sanayi dünyası, kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, genel toplum) birlikte ve işbirliği içinde karar alır ve faaliyetlerini yürütür. AGÜ'de her faaliyetin kısa, orta ve uzun dönemde topluma ve bilime anlamlı katkı yapması en önemli hedeftir. AGÜ akademik faaliyetlerinde yeni teknolojiler, yeni ürünler, yeni iş modelleri geliştirilmesini, küresel sorunlara çözüm sunulmasını ve sosyal fayda üretilmesini kararlılıkla destekler. Bu bütünleşik süreçlerin tamamı eğitim ile iç içe örülerek tasarlanır ve öğrencilerin bu süreçlerin önemli birer paydaşı olması hedeflenir.

AGÜ akademik hedeflerini gerçekleştirirken Türkiye'den ve uluslararası camiadan yüksek nitelikli öğrencileri ve akademisyenleri bünyesinde bulundurmaya hedefler. AGÜ Vakfı (AGÜV) destekleri bu anlamda en önemli farklılık avantajıdır. AGÜV nitelikli akademisyenlerin ve öğrencilerin AGÜ bünyesine katılması için nesnel prensiplere dayalı destekler sağlayarak AGÜ'nün dünya çapında saygınlığı olan bir akademik kurum olma hedefinde ilerlemesine katkıda bulunur.

AGÜ aynı zamanda yenilikçi ve girişimci bir anlayışa ve kültüre sahiptir. Akademik kurumların toplumla daha bütünleşik olması ve faaliyetlerinde toplumsal ve ekonomik değer

üretmesi gerektiği düşüncesiyle, yeni üniversite modelinin kurgulanması sürecinde öncülük etmek, AGÜ'nün yüklendiği önemli görevlerden biridir.

AGÜ'nün hedeflerini gerçekleştirme sürecince güvendiği en önemli yetkinlikleri (1) nitelikli insan gücü, (2) yenilikçi vizyonu ve bu vizyonun değerlerini içselleştirmiş AGÜ bileşenlerinin (öğrenciler, akademik ve idari personel) paylaştığı AGÜ kültürü ve (3) yerel yönetimler, kamu yöneticileri, iş ve sanayi dünyası ve sivil toplum temsilcileriyle kurduğu güçlü bağlar ve işbirlikleridir.

Kuruluşun Yatırımlarını Finansman Kaynakları

Üniversitemiz Özel Bütçeli bir kurumdur.

1) Özel Bütçe Gelirleri

Hazine yardımı

Öz gelirler (II. öğretim harç gelirleri, döner sermaye gelirlerinden aktarılan bilimsel araştırma proje gelirleri, lojman, kantin ve kafeterya kira gelirleri. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca elde edilen Örgün öğretim, doktora, yüksek lisans harç gelirleri ile sosyal tesis ve diğer hizmet gelirleri)

Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi

Kullanım Amacı	Toplam Kullanım Alanı	Açıklama
İdari Ve Derslikler Binası	17.955 m ²	Mevcut
Büyük Ambar Binası	7.056 m ²	Mevcut
İtfaiye Binası	632 m ²	Mevcut
Büro Binası	137 m ²	Mevcut
Yapı İşleri Binası	493 m ²	Mevcut
Tescilsiz Yapı (Dizel Dairesi)	115 m ²	Mevcut
Tescilsiz Yapı (Akü Tamir)		
Kazan Dairesi Ve Atölye	110 m ²	Mevcut
Yeni Öğrenci Köyü (Dış Vazife Evleri)	8.844 m ²	Mevcut
Eski Öğrenci Köyü (İç Vazife Evleri)	2.905 m ²	Mevcut
Misafirhane	715 m ²	Mevcut
Fitness Binası	918 m ²	Tamamlanmak Üzere
Toplam	39.880 m²	

2016 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı

Muhtelif işler kapsamında devam eden Sümer Kampüsü 1. Etap 2. Kısım tadilat ve onarım işi 05.06.2017 tarihinde tamamlanacak olup iş kapsamında yer alan ve tamamlanan büyük ambar, itfaiye binası, büro binası, geçici işgal ile teslim alınmış kullanıma açılmıştır. Büyük ambar 7056 m² itfaiye 632 m² büro binası 137 m² dir.

Yine muhtelif işler kapsamında yer alan öğrenci köyü tadilatı yapılmış toplam 2250 m² kapalı alan kullanıma açılmıştır.

Derslik ve merkezi birimler projesi olan lisansüstü öğrenci yurdu yapım işi 2016 yılında tamamlanmış olup yaklaşık 5700 m² dir.

2016 Yılı Yatırım Uygulamaları

Genel Yatırım Uygulama Durumu:

Sektör	Proje Sayısı	2016 Yılı Ödeneği (BİN TL)	2016 Yılı Nakdi Gerçekleşme (BİN TL)	2016 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
Eğitim	7	45.002+13.000*+11.713*	63.353	90,87
Dkh- Sosyal	1	4.000+1.150*	4.045	78,54
TOPLAM	8	74.865	67.398	90,03

(*) 2016 yılı 6682 Sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu madde 6/10-f hükümleri çerçevesinde 12.863 Bin TL likit karşılığı ödenek kaydı yapılırken, 13.000 Bin TL madde 5/3 hükümleri çerçevesinde Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden karşılanmıştır.

Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar:

- 1- Proje hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme birimlerindeki personelin nitelik ve sayısındaki yetersizlik.
- 2- Ödeneklerin yetersizliği ve yılsonunda yapılan blokeler nedeniyle projelerde aksamalar görülmektedir.
- 3- Sümer Kampüsünün tescilli olması nedeni ile proje ve uygulamaların Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayı ile yapılması.

2. 2016 Yılı Proje Uygulamaları

1- EĞİTİM

- 1- PROJE NO : 2016H031030
PROJE ADI : ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR			EĞİTİM						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ			ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ						
PROJENİN; ADI			ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ						
NUMARASI			2016H031030						
YERİ			KAYSERİ						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ			2016-2016						
KARAKTERİSTİĞİ			ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD-PROJE İŞLERİ						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		2016 Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2016		100.000,00		100.000,00		-		157.530,00	157

2016 yılında Etüt Proje için ayrılan ödenek 100.000,00 TL'dir. Bu ödenek ile Mimarsinan Kampüsü altyapı tesisleri yapım işi kapsamında hazırlanan ulaşım projeleri Gazi Üniversitesi tarafından kontrol edilmiştir. Ayrıca Sümer Kampüsünde yapılan spor salonunun görselleri hazırlanmıştır.

2- **PROJE NO** : 2011H037130
PROJE ADI : DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR					EĞİTİM				
PROJE SAHİBİ KURULUŞ					ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ				
PROJENİN; ADI					LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ YURDU YAPIM İŞİ				
NUMARASI					2011H037130				
YERİ					KAYSERİ				
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ					2011-2017				
KARAKTERİSTİĞİ					YAPIM İŞİ				
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		2016 Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2016		60.000.000,00		6.000.000,00		350.000,00		6.656.199,32	104,82

2016 yılında Derslik ve Merkezi Birimlere ayrılan ödenek toplam 6.000.000,00-TL dir. Bu ödenek ile Yüksek Lisans öğrenci yurdu yapılmıştır.

1-İLGİLİ DAİRE : Abdullah Gül Üniversitesi
2-YÜKLENİCİ : Aydın İnş. Elk. Tur. Tic. Ve San. Ltd. Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : Mevcut Bina Yıkımı ve Yerine Lisansüstü Öğrenci Yurdu Yapım İşİ
4- İHALE BEDELİ : 5.961.000,00-TL
5- İHALE TARİHİ : 16.02.2015
6- SÖZLEŞME TARİHİ : 10.03.2015
7- YER TESLİM TARİHİ : 13.03.2015
8- İŞİN BİTİM TARİHİ : 05.12.2016
9- İNŞAATIN DURUMU : Tamamlandı



3- PROJE NO : 2011H037140
PROJE ADI : KAMPUS ALT YAPISI

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR					EĞİTİM				
PROJE SAHİBİ KURULUŞ					ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ				
PROJENİN; ADI					MİMARŞINAN KAMPÜSÜ ALTYAPI TESİSLERİ YAPIM İŞİ				
NUMARASI					2011H037140				
YERİ					KAYSERİ				
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ					2011-2017				
KARAKTERİSTİĞİ					KAMPÜS ALTYAPI TESİSLERİ YAPIM İŞİ				
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		2016 Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2016		32.000.000,00		6.100.000,00		-		5.706.041,92	93

Kampüs altyapısı projesi 2016 yılı ödeneği 6.100.000,00-TL olup, bu ödenek ile Mimarşinan Kampüsü altyapı Tesisleri yapım işi hakedişleri ödenmiş olup, proje halen devam etmektedir.

1-İLGİLİ DAİRE

2-YÜKLENİCİ

3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

4- İHALE BEDELİ

5- İHALE TARİHİ

6- SÖZLEŞME TARİHİ

7- YER TESLİM TARİHİ

8- İŞİN BİTİM TARİHİ

9- İNŞAATIN DURUMU

: Abdullah Gül Üniversitesi

: Milenyum Yapı İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. Ulaşım Nakl.
İnş. San ve Tic. Ltd. Şti. Ortaklığı

: Mimar Sinan Kampüsü Altyapı Tesisleri Yapım İşi

: 75.871.846,92-TL

: 15.09.2015

: 02.10.2015

: 06.10.2015

: 07.12.2017

: Devam Ediyor



4- PROJE NO : 2012H032290
PROJE ADI : MUHTELİF İŞLER

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR					EĞİTİM				
PROJE SAHİBİ KURULUŞ					ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ				
PROJENİN; ADI					MUHTELİF İŞLER				
NUMARASI					2012H032290				
YERİ					KAYSERİ				
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ					2012-2017				
KARAKTERİSTİĞİ					BÜYÜK BAKIM ONARIM				
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		2016 Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2016		155.000.000		30.000.000		24.363.230,39		49.745.257,60	91,51

- 1-İLGİLİ DAİRE : Abdullah Gül Üniversitesi
2-YÜKLENİCİ : MEFA İnş. İth. İhr. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU : AGÜ Sümer Kampüsü 1. Etap 2. Kısım Tadilat ve Onarım İşleri
4- İHALE BEDELİ : 66.950.000,00-TL
5- İHALE TARİHİ : 19.09.2014
6- SÖZLEŞME TARİHİ : 30.10.2014
7- YER TESLİM TARİHİ : 04.11.2014
8- İŞİN BİTİM TARİHİ : 05.06.2017
9- İNŞAATIN DURUMU : Devam Ediyor

Başkanlığımıza 2016 yılı muhtelif işler projesi için toplam 24.000.000,00-TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içerisinde ödeneğin revize edilmesiyle ödenek toplam 45.000.000,00-TL olmuştur. Bu ödenekle yıl içerisinde Abdullah Gül Üniversitesi Sümer Kampüsü 1. Etap 2. Kısım Tadilat ve Onarım İşleri, 6 Adet Dış Vazife Evi Büyük Onarım İşleri, Z031-Z033-Z034 Mahallerin Laboratuvar Olarak Düzenlenmesi İşleri, Sümer Kampüsü Dış Vazife Evleri Kömürlüklerinin İşlevlendirilmesi İşleri ve muhtelif doğrudan temin işleri yapılmıştır.





1-İLGİLİ DAİRE	: Abdullah Gül Üniversitesi
2-YÜKLENİCİ	: Havza Yapı Taş. İnş. Tur. Elek. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: Sümer Kampüsü 6 Adet Dış Vazife Evinin Büyük Onarım İşi
4- İHALE BEDELİ	: 2.376.260,57-TL
5- İHALE TARİHİ	: 30.06.2016
6- SÖZLEŞME TARİHİ	: 19.07.2016
7- YER TESLİM TARİHİ	: 21.07.2016
8- İŞİN BİTİM TARİHİ	: 18.10.2016
9- İNŞAATIN DURUMU	: Tamamlandı



1-İLGİLİ DAİRE	: Abdullah Gül Üniversitesi
2-YÜKLENİCİ	: Abdullah BAL (AB İnşaat)
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	:Sümer Kampüsü Vazife Evleri Kömürlüklerinin İşlevlendirilmesi İşi
4- İHALE BEDELİ	: 716.386,00-TL
5- İHALE TARİHİ	: 31.08.2015
6- SÖZLEŞME TARİHİ	: 28.09.2015
7- YER TESLİM TARİHİ	: 28.09.2015
8- İŞİN BİTİM TARİHİ	: 08.12.2016
9- İNŞAATIN DURUMU	: Tamamlandı

1-İLGİLİ DAİRE	: Abdullah Gül Üniversitesi
2-YÜKLENİCİ	: Abdullah BAL (AB İnşaat)
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: AGÜ İdari ve Derslikler Binası B Blok Z031, Z033 ve Z034 Nolu Mahallerin Laboratuvar Olarak Düzenlenmesi İşi
4- İHALE BEDELİ	: 272.300,00-TL
5- İHALE TARİHİ	: 07.03.2016
6- SÖZLEŞME TARİHİ	: 28.03.2016
7- YER TESLİM TARİHİ	: 31.03.2016
8- İŞİN BİTİM TARİHİ	: 06.08.2016
9- İNŞAATIN DURUMU	: Tamamlandı

5- PROJE NO : 2016H031040
PROJE ADI : YAYIN ALIMI

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR					EĞİTİM				
PROJE SAHİBİ KURULUŞ					ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ				
PROJENİN; ADI					YAYIN ALIMI				
NUMARASI					2016H031040				
YERİ					KAYSERİ				
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ					2016-2016				
KARAKTERİSTİĞİ					BASIN YAYIN ALIMI, ELEKTRONİK YAYIN ALIMI				
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		2016 Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2016		1.000.000,00		1.000.000,00		-		145.580,61	14,56

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı olarak ihale ve doğrudan temin ile 2016 yılında 2382 adet ve bağış yoluyla 383 adet kitap alınmıştır. 2016 Yılında toplam 25 veri tabanı deneme erişimine açıldı. Ayrıca 17 adet veri tabanına, 4 adet e-book veri tabanına, 1 adet gazete ve güncel dergi veri tabanına ve online ve basılı olmak üzere kütüphane materyallerinde toplu tarama yapılabilmesi için arama motoruna EDS (keşif aracı) abonelik yapılmıştır.

6- PROJE NO : 2016H035230
PROJE ADI : YÜKSEKÖĞRETİMDE SOSYO-TEKNİK ÜNİVERSİTE EĞİTİM MODELİ SİSTEM VE SÜREÇ TASARIMI

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR					EĞİTİM				
PROJE SAHİBİ KURULUŞ					ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ				
PROJENİN; ADI					YÜKSEKÖĞRETİMDE SOSYO-TEKNİK ÜNİVERSİTE EĞİTİM MODELİ SİSTEM VE SÜREÇ TASARIMI				
NUMARASI					2016H035230				
YERİ					KAYSERİ				
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ					2016-2018				
KARAKTERİSTİĞİ					ETÜT-PROJE, MÜŞAVİRLİK				
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		2016 Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2016		4.000.000,00		1.800.000,00		-		941.640,00	52,31

1-İLGİLİ DAİRE
2-YÜKLENİCİ
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

: Abdullah Gül Üniversitesi
: Arama Araştırma Org. Dan ve Tic Ltd. Şti.
: Dünyada yeni bir yaklaşım olan topluma hizmet odaklı yükseköğretim sisteminin nasıl uygulanacağını AGÜ için tasarlanması kapsamaktadır. ‘‘ Üçüncü Nesil Üniversiteler’’ olarak ifade edilen bu yeni kavram AGÜ’nün akademik çalışmaları sırasında kavramsal düzeyde ortaya konulmuştur. Proje ile gerçekleştirilmek istenen kavramsal olarak tanımlanmış üniversite modelinin yeni süreç, kurum, yöntem, yapı ve mekanizmalarıyla uygulanmaya hazır detayda sistem tasarımının yapılmasıdır

4- İHALE BEDELİ
5- İHALE TARİHİ
6- SÖZLEŞME TARİHİ
7- İŞİN BİTİM TARİHİ

: 3.450.000,00 TL + KDV
: 28.03.2016
: 22.04.2016
: 31.07.2017

1-İLGİLİ DAİRE
2-YÜKLENİCİ
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU

: ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
: Neovas Bilişim Hizmetleri Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.
: Üniversitemiz tarafından yapılan ‘‘ Yükseköğretimde Sosyo-Teknik Üniversite Modeli Sistem ve Süreç Tasarımı Projesi İhalesi’’ kapsamında, söz konusu ihalenin teknik şartnamesinde ifade edilen Proje Yönetim Takımına katkı sağlamayı teminen gereken hizmetlerin üniversitemiz tarafından edinilmesidir.

4- İHALE BEDELİ
5- İHALE TARİHİ
6- SÖZLEŞME TARİHİ
7- İŞİN BİTİM TARİHİ

: 144.000,00 TL +KDV
: 18.05.2016
: 20.06.2016
: 20.02.2017 (15.02.2017) tarihinde iş durdurulmuştur.

7- PROJE NO : 2014H050010
PROJE ADI : AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR					EĞİTİM				
PROJE SAHİBİ KURULUŞ					ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ				
PROJENİN; ADI					AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ				
NUMARASI					2014H050010				
YERİ					KAYSERİ				
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ					2014-2017				
KARAKTERİSTİĞİ					SPOR TESİSLERİ				
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		2016 Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2016		2.000.000,00		2.000,00		-		-	0

2- DKH-SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA

1- PROJE NO : 2014K120110
PROJE ADI : MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

YATIRIM PROJE BİLGİLERİ									
SEKTÖR					DKH- SOSYAL-TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA				
PROJE SAHİBİ KURULUŞ					ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ				
PROJENİN; ADI					MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI				
NUMARASI					2014K120110				
YERİ					KAYSERİ				
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ					2014-2017				
KARAKTERİSTİĞİ					BÜYÜK ONARIM, MAKİNE TEÇHİZAT, TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA				
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ (Cari Fiyatlarla, Bin YTL)									
Yıllar	Proje Tutarı		Program Ödeneği		Revize Ödenek		2016 Harcama		Gerçekleşme Yüzdesi
	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2016		13.543.000,00		4.000.000,00		1.150.000,00		4.045.446,72	78,55

1-İLGİLİ DAİRE	: ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
2-YÜKLENİCİ	: Ömer Nayman, Mine Serap Yaşar, Dora Laboratuar Cihazları Tibbi Malzeme San.Tic.Ltd.Şti, Nanotek Laboratuar Ürünleri Makina Kimyaelektronik San.Ltd.Tic.Şti, Art Laboroteknik Ltd. Şti.
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: 15 Kalem Laboratuvar Cihazları
4- İHALE BEDELİ	: 206.291,00 TL +KDV
5- İHALE TARİHİ	: 18.10.2016
6- SÖZLEŞME TARİHİ	: 12.12.2016
7- İŞİN BİTİM TARİHİ	: 27.02.2017

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen 15 Kalem Laboratuvar Cihazları Alımı İhalesi kapsamında alımı gerçekleştirilen cihazlar Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvarlarında bilimsel çalışmalar ve öğrenci uygulama derslerinde kullanılmak üzere kısmi teklifle alınmıştır.

1-İLGİLİ DAİRE	: ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
2-YÜKLENİCİ	: Lokus Biyoteknoloji Lab. Malz.San. Tic. Ltd. Şti., Militest Lab. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti, Eduline Bilişim San.ve Tic.Ltd.Şti., Gelişim Tibbi Malzeme Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti, Ömer nayman, Dora Laboratuar Cihazları Tibbi Malzeme San.Tic.Ltd.Şti, Nanotek Laboratuar Ürünleri Makina Kimyaelektronik San.Ltd.Tic.Şti,
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: 11 Kalem Laboratuvar Cihazları
4- İHALE BEDELİ	: 731.430,00 TL +KDV
5- İHALE TARİHİ	: 28.07.2016
6- SÖZLEŞME TARİHİ	: 26.08-29.08-31.08-01.09.2016
7- İŞİN BİTİM TARİHİ	: 11.11-14.11-15.11.2016

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen 11 Kalem Laboratuvar Cihazları Alımı İhalesi kapsamında alımı gerçekleştirilen cihazlar Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvarlarında bilimsel çalışmalar ve öğrenci uygulama derslerinde kullanılmak üzere kısmi teklifle alınmıştır.

1-İLGİLİ DAİRE	: ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
2-YÜKLENİCİ	: Lokus Biyoteknoloji Lab. Malz.San. Tic. Ltd. Şti., Militest Lab. Cih. San. ve Tic. Ltd. Şti, Eduline Bilişim San.ve Tic.Ltd.Şti., Gelişim Tibbi Malzeme Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti, Ömer nayman, Dora Laboratuar Cihazları Tibbi Malzeme San.Tic.Ltd.Şti, Nanotek Laboratuar Ürünleri Makina Kimyaelektronik San.Ltd.Tic.Şti,
3-SÖZLEŞMENİN KONUSU	: 5 kalem Laboratuvar Cihazları
4- İHALE BEDELİ	: 1.809.090,00 TL +KDV
5- İHALE TARİHİ	: 10.05.2016
6- SÖZLEŞME TARİHİ	: 07.06-09.06-13.06-27.06.2016
7- İŞİN BİTİM TARİHİ	: 23.08-25.08-29.08-05.09.2016

Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından ihale edilen 5 Kalem Laboratuvar Cihazları Alımı İhalesi kapsamında alımı gerçekleştirilen cihazlar Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi Laboratuvarlarında bilimsel çalışmalar ve öğrenci uygulama derslerinde kullanılmak üzere kısmi teklifle alınmıştır.

2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU

Kurum Adı : ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

Bütçe Türü : Özel Bütçe

2016 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

Sektör	Proje Sayısı	Proje Tutarı		2015 Sonu Kümülatif Harcama			2016 Yılı Program Ödenek			2016 Yılı Revize Ödenek			2016 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme		
		Dış	Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam	Dış		Toplam
				Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak		Kredi	Özkaynak	
Tarım															
Madencilik															
İmalat															
Enerji															
Ulaştırma.- Hab.															
Turizm															
Konut															
Eğitim	7		254.100			152.762			45.002			24.713			63.353
Sağlık															
D.Kamu Hizm.	1		13.543			6.600			4.000			1.150			4.045
-İktisadi															
-Sosyal	1		13.543			6.600			4.000			1.150			4.045
TOPLAM	8		267.643			159.362			49.002			25.863			67.398

2016 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU (BİN TL.)

2016 Dönem Sonu Yılı İçi Kümülatif Nakdi, Bin TL

Bim No	YSK	Proje No	Proje Adı	Bütçe Türü	Bitiş Yılı	Yeri	Proje Tut. Dış	Proje Tutarı Toplam	2015 Kümülatif Harcama	Ödenek Dış Kredi	Ödenek Dış Özkaynak	Ödenek Toplam	(+ / -)	Aktarma Miktarı	Harcama Dış Kredi	Harcama Dış Özkaynak	Harcama Toplam
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
SEKTÖR ADI: EĞİTİM																	
	440	2011H037140	Kampüs Altyapısı	Özel Bütçe	2017	Kayseri	0	32.000	24.619	0	0	6.100		0	0	0	5.706
	440	2011H037130	Derslik ve Merkezi Birimler	Özel Bütçe	2017	Kayseri	0	60.000	21.791	0	0	6.000	(+)	350	0	0	6.656
	440	2016H031030	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	Özel Bütçe	2016	Kayseri	0	100	0	0	0	100		0	0	0	158
	440	2012H032290	Muhtelif İşler	Özel Bütçe	2017	Kayseri	0	155.000	106.352	0	0	30.000	(+)	24.363	0	0	49.745
	440	2015H030040	Yayın Alımı	Özel Bütçe	2016	Kayseri	0	1.000	0	0	0	1.000		0	0	0	146
	440	2014H50110	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri	Özel Bütçe	2016	Kayseri	0	2.000	0	0	0	2		0	0	0	0
	440	2016H035230	Yükseköğretimde Sosyo-Teknik Üniversite Eğitim Modeli Sistem ve Süreç Tasarım	Özel Bütçe	2018	Kayseri	0	4.000	0	0	0	1.800	(+)	0	0	0	942
TOPLAM							0	254.100	152.762	0	0	45.002		24.713	0	0	63.353

SEKTÖR ADI: DKH - SOSYAL																	
	440	2014K120110	Merkezi Araştırma Laboratuvarı	Özel Bütçe	2017	Kayseri	0	13.543	6.600	0	0	4.000	(+)	1.150	0	0	4.045
			İnşaat	Özel Bütçe	2015	Kayseri	0	2.841	2.841	0	0	0		0	0	0	0
			Diğer	Özel Bütçe	2017	Kayseri	0	10.702	3.759	0	0	4.000	(+)	1.150	0	0	4.045
TOPLAM							0	13.543	6.600	0	0	4.000		1.150	0	0	4.045